



171001060639



检测报告

TESTING REPORT

No: 报告编号: A01790042500780

产品名称

PRODUCT NAME

LD 先张法预应力混凝土实心方桩

工程名称

PROJECT NAME

/

委托单位

C L I E N T

江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心

生产单位

PRODUCING UNIT

连云港市连大管桩工程有限公司



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

委托单位	江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2542251	样品编号	259004000748
样品名称	LD先张法预应力混凝土实心方桩	规格型号	T-HYRS-350-A-C60-7、7
生产厂家/产地	连云港市连大管桩工程有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	2根/100根	抽样日期/抽样地点	2025-07-06/成品堆场
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	现场检测	检测地点	生产厂家试验区
委托日期	2025-07-20	检测日期	2025-07-20
检测依据	《LD先张法预应力混凝土实心方桩》Q/320707 LD001 -2025 《预应力混凝土实心方桩基础技术规程》DB32/T 4111-2021		
检测结论	经检测，所检机械连接接头抗弯承载力符合《LD先张法预应力混凝土实心方桩》Q/320707 LD001 -2025中的技术要求。		
检 测	孔磊		
校 核	杨福华		
批 准	许国东		

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

签发日期:2025 年 07 月 23 日

本报告未贴中心防伪标记视为无效

检 测 结 果 汇 总						
检测项目		计量单位	技术要求	实测值	单项评定	备注
1	机械连接接头抗弯承载力	kN.m	≥85	106	合 格	样品 1
				102		样品 2
备注：1、该桩型桩身抗弯承载力检验值为 85kN.m； 2、机械连接接头抗弯承载力不得低于桩身极限弯矩值； 3、样品 1 为桩身裂缝宽度达到 1.5mm，样品 2 为桩身失去承载力。						
检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表						
序号	名 称	规格型号	编 号	量 程	检定有效期	
1	电子秒表	504	HT10104	/	2026-06-19	
2	荷载测试仪	SH-2	FM4652	0-200kN	2026-07-11	
3	裂缝宽度观测仪	DJCK-2	LS1912	/	2026-02-21	
以下空白						

