



171001060639



检测报告

TESTING REPORT

No: 报告编号: A01790042500781

产品名称

PRODUCT NAME

LD 先张法预应力混凝土实心方桩

工程名称

PROJECT NAME

/

委托单位

C L I E N T

江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心

生产单位

PRODUCING UNIT

连云港市连大管桩工程有限公司



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

委托单位	江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2542251	样品编号	259004000749
样品名称	LD先张法预应力混凝土实心方桩	规格型号	T-HYRS-350-A-C60-7、7
生产厂家/产地	连云港市连大管桩工程有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	2根/100根	抽样日期/抽样地点	2025-07-06/成品堆场
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	现场检测	检测地点	生产厂家试验区
委托日期	2025-07-20	检测日期	2025-07-20
检测依据	《LD先张法预应力混凝土实心方桩》Q/320707 LD001 -2025 《预应力混凝土空心方桩基础技术规程》DB32/T 4285-2022		
检测结论	经检测，所检机械连接接头受剪性能符合《LD先张法预应力混凝土实心方桩》Q/320707 LD001 -2025中的技术要求。		
检 测	孔磊		
校 核	杨福华		
批 准	许圆东		

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
(3)
签发日期:2025 年 07 月 23 日

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
检验检测专用章
A01790042500781

检 测 结 果 汇 总

检测项目		计量单位	技术要求	实测值	单项评定	备注
1	机械连接接头受剪承载力	kN	≥ 300	315	合 格	样品 1
				300		样品 2

备注: 1、该桩型桩身极限剪力值为 273kN;
2、机械连接接头受剪承载力设计值不应低于桩身极限剪力值的 1.1 倍;
3、样品 1 及样品 2 均为桩身发生破坏。

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	量 程	检定有效期
1	电子秒表	504	HT10104	/	2026-06-19
2	荷载测试仪	SH-2	FM4653	0-2000kN	2026-03-28
3	裂缝宽度观测仪	DJCK-2	LS1912	/	2026-02-21

以下空白

