CMA

221001060448

检 验 报 告

Test Report

No：A07032632602003

产 品 名 称 蒸压加气混凝土板（隔墙板）

受 检 单 位 艾上沭阳新材料科技有限公司

生 产 单 位 艾上沭阳新材料科技有限公司

委 托 单 位 艾上沭阳新材料科技有限公司

检 验 种 类 型式检验

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址：南京市江宁区上坊工业园区临麒路 118 号 邮编：210016

电话：025-84620234 传真：025-84620231

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

检验报告

No：A07032632602003　　共 2 页　第 1 页

产品名称	蒸压加气混凝土板（隔墙板）		规格型号	6000mm×600mm×200mm	
生产日期/批号	——		产品等级	A3.5 B05	
受检单位名　称	艾上沭阳新材料科技有限公司	地　址	沭阳县开发区沭七路东侧、萧山路北侧		
		邮　编	——	联系电话	18762223555
生产单位名　称	艾上沭阳新材料科技有限公司	地　址	沭阳县开发区沭七路东侧、萧山路北侧		
		邮　编	——	联系电话	18762223555
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司			样品编号	2602003
抽样日期	2026-01-30	抽样人员	经宁 袁家和	抽样地点	企业 成品堆场
样品数量	20 块	抽样基数	200 块	样品到达日　期	2026-01-30
委托单编　号	XS2602003	样品状态	可检	检查封样人　员	经宁 袁家和
抽样方法	随机抽样	抽样计划	☑单次抽样　□两次抽样		
检测和判定依据	GB/T 15762-2020《蒸压加气混凝土板》 GB/T 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》				
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）				
检测日期	2026 年 01 月 30 日～2026 年 03 月 03 日				
检测结论	样品经检验，符合 GB/T 15762-2020《蒸压加气混凝土板》标准中 A3.5 隔墙板的技术要求。 签发日期：2026 年 03 月 04 日				
备　注	————				

批准：　　审核：　　主检：

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

检验报告

No：A07032632602003　　

序号	检测项目		单位	技术要求	实测结果	单项评定
1	外观质量		块	不符合试件数＜1	0	合格
2	尺寸偏差		块	不符合试件数≤2	0	合格
3	抗压强度(A3.5)		MPa	平均值≥3.5	3.8	合格
			MPa	最小值≥3.0	3.7	
4	干密度(B05)		kg/m^3	≤550	511	合格
5	干燥收缩值		(mm/m)	≤0.50	0.45	合格
6	抗冻性		%	冻后质量平均值损失≤5.0	1.8	合格
			%	冻后强度平均值损失≤20	9.8	合格
7	导热系数(干态)(B05)		W/(m·K)	≤0.14	0.1351	合格
8	钢筋防锈要求	锈蚀面积	%	≤5	3.8，3.6，3.9	合格
		钢筋粘着力	MPa	≥1.0	1.5	
9	纵向钢筋保护层要求	距大面的保护层厚度	mm	+5，-10（基本尺寸 20mm）	+2，-2 +3，-1 +2，-1	合格
		距端面的保护层厚度	mm	+5，-10（基本尺寸 10mm）	+2，-1 +2，-2 +1，-1	
10	结构性能（承载能力检验）		N/m^2	$Q_{cr,g}≥Q_g$	420 未开裂	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	低温养护箱	RSL-420	AX014	-40℃～室温
2	电液伺服压力试验机	TYA-300B	AS012	0～300kN
3	电热鼓风干燥箱	FX101-3	AX009	室温～250℃
4	智能化导热系数测定仪	CD-DR3030A	AB001	0.01～1 W/(m·K)
5	游标卡尺	200mmLCD	AC002	0～200mm
6	电子天平	MP2000E	AT001	0～2000g
7	轻质板材抗折试验机	WDW-30	AL024	0～30kN
8	立式比长仪	BC156-300	AJ014	156～305 mm
9	一体式钢筋扫描仪	HC-GY61 型	AW007	——
10	求积仪	QCJ-2000	AJ067	——

检验环境条件

温度 22℃；湿度 55%